



GERENCIAMENTO DE RISCOS



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá

Palácio Djalma Souto Maior Paes

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE GALPÃO PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA E SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE APOTI NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ

Município: Glória do Goitá/PE

Identificação do Risco	Descrição	Parte Responsável	Medida Mitigadora / Alocação	Probabilidade
Risco 1 - Atraso no início da execução	Atraso na emissão da Ordem de Serviço pela Administração	Administração Pública	Planejamento antecipado e tramitação célere do processo administrativo.	MÉDIA
Risco 2 - Clima adverso (chuvas intensas)	Interrupção ou atraso na execução dos serviços em razão de condições climáticas severas	Contratada	Previsto no cronograma; dias parados não serão penalizados se devidamente justificados e registrados.	ALTA
Risco 3 - Dificuldade de acesso aos locais de execução	Ocorrência de obstruções, veículos estacionados ou atividades comerciais impedindo o serviço	Administração Pública	Comunicação prévia à comunidade; apoio da Guarda Municipal ou setor de trânsito.	BAIXA
Risco 4 - Inadimplemento da contratada	Não cumprimento das obrigações contratuais (ex.: paralisação sem justificativa)	Contratada	Aplicação de sanções conforme a Lei nº 14.133/2021 e rescisão contratual se necessário.	MÉDIA
Risco 5 - Aumento indevido dos custos de insumos	Oscilações atípicas nos preços de insumos e materiais	Contratada	Alocação integral à contratada, por se tratar de serviço comum com preços unitários previamente pactuados.	MÉDIA
Risco 6 - Acidente de trabalho	Ocorrência de acidentes com operários durante a execução dos serviços	Contratada	Uso obrigatório de EPIs, ART registrada, cumprimento das normas	BAIXA



[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá

Palácio Djalma Souto Maior Paes

				de segurança NR-18 e legislação trabalhista.	
Risco 7 - Interferência de redes de infraestrutura	Presença de tubulações ou cabos ocultos durante a escavação		Contratada/Administração	Vistoria prévia, comunicação com concessionárias locais (COMPESA, CELPE etc.).	ALTA
Risco 8 - Falhas técnicas na execução dos serviços	Execução inadequada dos serviços, comprometendo a qualidade e durabilidade da pavimentação		Contratada	Fiscalização contínua, medições periódicas e rejeição dos serviços fora das especificações técnicas.	MÉDIA
Risco 9 - Protestos ou obstruções de moradores	Interrupção da obra por manifestações locais		Administração Pública	Comunicação e divulgação prévia, (se necessário) reuniões com lideranças locais.	BAIXA
Risco 10 - Impactos ambientais não previstos	Geração de resíduos		Contratada	Aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos.	BAIXA

Glória do Goitá, 24 de julho de 2025

Emanuel Irã Barros Silva
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Emanuel Irã Barros Silva
Diretor de Departamento PMGG
Matrícula 73909

