



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	FONTE DE RECURSOS	CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO	EXECUÇÃO		SITUAÇÃO		
			RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	Nº/ANO	ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		PORCENTAGEM EXECUTADA (%)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
TP 003/2018	CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE	REPASSE- CONVÊNIO FNDE E CONTRAPARTIDA- RECURSOS PRÓPRIOS	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA - ME.	17.331.335/0001-95	056/2018	1/10/2018	6 MESES	R\$ 627.497,83	-R\$ 48.573,42		R\$ 519.281,30	89,70%	R\$ 59.643,11	Andamento
TP004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS	RECURSOS PRÓPRIOS / EMENDA FEM 15	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA	32.507.681/0001-75	046/2023	21/7/2024	5 MESES	865.486,96	-		R\$ 115.912,39	13,39%	R\$ 749.574,57	Andamento
TP005/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	FEM 2015	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	00.758.756/0001-02	64/2022	8/11/2022	3 MESES	398.891,08	-		R\$ 391.127,29	98,05%	R\$ 7.763,79	Andamento / Esperando recursos do FEM
TP007/2022	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO E IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	RECURSOS PRÓPRIOS	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	40.112.067/0001-32	19/2023	13/7/2023	6 MESES	1.245.508,89	R\$ 300.194,64		R\$ 883.763,90	57,18%	R\$ 661.939,63	Andamento
TP002/2023	COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LOTE I - ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	RECURSOS PRÓPRIOS	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	51.343.891/0001-10	029/2023	25/10/2023	4 MESES	326.351,44	R\$ 3.279,25		R\$ 125.879,91	38,19%	R\$ 203.750,78	Andamento
TP002/2023	COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LOTE II - ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA EIZANIRA BEZERRA DA ROCHA	RECURSOS PRÓPRIOS	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	51.343.891/0001-10	029/2023	25/10/2023	4 MESES	301.481,47	R\$ 3.038,83		R\$ 116.846,92	38,37%	R\$ 187.673,38	Andamento
TP002/2023	COBERTURA DE QUADRA - LOTE III - ESCOLA MUNICIPAL FERNANDA DONELAS CÂMARA PAES	RECURSOS PRÓPRIOS	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	51.343.891/0001-10	029/2023	25/10/2023	4 MESES	300.443,89	R\$ 1.064,21		R\$ 191.956,67	63,67%	R\$ 109.551,43	Andamento
TP002/2023	COBERTURA DE QUADRA - LOTE IV - ESCOLA MUNICIPAL PROF(A) ROSA BELTRÃO DE FARIAS	RECURSOS PRÓPRIOS	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	51.343.891/0001-10	029/2023	25/10/2023	4 MESES	325.931,03	R\$ 12.100,82		R\$ 206.568,95	61,11%	R\$ 131.462,90	Andamento
TP001/2023	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PÚBLICA LOCALIZADA À AV. RUI BARBOSA, S/N, CENTRO, GLÓRIA DO GOITÁ (ANTIGA CADEIA) PARA CRIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	RECURSOS PRÓPRIOS	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17.331.335/0001-95	45/2023	12/7/2023	6 MESES	498.833,89	-R\$ 56.296,83		R\$ 412.994,00	93,32%	R\$ 29.545,06	Andamento
DIS 004/2024	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO LOTEAMENTO PLANALTO EM GLÓRIA DO GOITÁ/PE	RECURSOS PRÓPRIOS	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	17.331.335/0001-95	04/2024	14/8/2024	2 MESES	106.980,56			R\$ 52.517,44	49,09%	R\$ 54.463,12	Andamento
TP 003/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA TRAVESSA DA RUA SANTOS PAES DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	RECURSOS PRÓPRIOS	MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001	51/2024		2 MESES	40.338,13				0,00%	R\$ 40.338,13	Andamento

SUELITON DA ROCHA BEZERRA
Engenheiro Civil
CREA: 181131579PE



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ANDAMENTO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	FONTE DE RECURSOS	CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
			RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	Nº/ANO	ORDEN DE SERVIÇO	PRAZO		VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	PERCENTAGEM EXECUTADA (%)	
TP 004/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOTAÍPE	RECURSOS PRÓPRIOS	AMIR ENGENHARIA LTDA	53.498.303/0001	07/8/2024	16/7/2024	4 MESES	282.938,54	R\$ 84.265,61	28,79%	R\$ 208.376,13	Andamento
TP 005/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOTAÍ.	RECURSOS PRÓPRIOS	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	35.670.929/0001-02	06/7/2024	5/6/2024	4 MESES	215.877,16	R\$ 175.235,64	81,17%	R\$ 40.641,52	Andamento
TP 006/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE DIVERSAS RUAS DO SÍTIO PALMEIRA VELHA NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOTAÍ	RECURSOS PRÓPRIOS	MEGA ROCHA ENGENHARIA LTDA	21.527.427/0001	07/9/2024	10/9/2024	6 MESES	244.319,50	R\$ 24.234,38	9,92%	R\$ 220.085,12	Andamento
TP 007/2024	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM MIRANTE NO DISTRITO DE APODI NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOTAÍPE	RECURSOS PRÓPRIOS	LEITIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	40.112.067/0001-32	06/8/2024	23/7/2024	3 MESES	178.189,10	R\$ 70.600,18	32,14%	R\$ 149.048,89	Andamento

CREA: 1821137796
Engenhheiro Civil
SUELITON DA ROCHA BEZERRA

